



Obra
CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SALGADINHO

Bancos
SINAPI - 10/2022 - 20,38%
Paraíba
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,83%
Mensalista: 72,25%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		71.605,17	71.605,17				
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		22.147,04	22.147,04				
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	60,00%	15,00%		
		146.086,28	36.521,57	87.651,77	21.912,94		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%			40,00%	60,00%	
		171.205,58			68.482,23	102.723,35	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			30,00%	30,00%	30,00%
		40.479,58			12.143,87	12.143,87	12.143,87
6	REVESTIMENTOS	100,00%					
		116.122,48					
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%	
		91.708,69			45.854,35	45.854,35	
8	COBERTURA	100,00%					
		27.859,14					
9	ESQUADRIAS	100,00%					40,00%
		74.595,90					29.838,36
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					
		71.259,88					
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL	100,00%					
		66.387,31					
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00%					
		10.716,10					
13	CLIMATIZAÇÃO	100,00%					
		42.656,94					
14	PINTURAS	100,00%					
		24.971,71					
15	DIVERSOS	100,00%					
		86.414,81					
Porcentagem			12,24%	8,24%	8,49%	15,1%	8,25%
Custo			130.273,78	87.651,77	90.395,17	160.721,57	87.836,58
Porcentagem Acumulado			12,24%	20,48%	28,97%	44,07%	52,33%
Custo Acumulado			130.273,78	217.925,54	308.320,72	469.042,28	556.878,86

Daniela Paula Silva Rufino
Matricula 803281
DIRETORA DE PROJETOS/ARQUITETA

Kalirio da Silva Alves
Matricula 304278
CHEFE - ANAL. E LIC. DE PROJETOS
ARQUITETA

180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
40,00%			
<u>16.191,83</u>			
		50,00%	50,00%
		<u>58.061,24</u>	<u>58.061,24</u>
		75,00%	25,00%
		<u>20.894,36</u>	<u>6.964,79</u>
60,00%			
<u>44.757,54</u>			
70,00%	30,00%		
<u>49.881,92</u>	<u>21.377,96</u>		
70,00%	30,00%		
<u>46.471,12</u>	<u>19.916,19</u>		
20,00%			80,00%
<u>2.143,22</u>			<u>8.572,88</u>
			100,00%
			<u>42.656,94</u>
		40,00%	60,00%
		<u>9.988,68</u>	<u>14.983,03</u>
			100,00%
			<u>86.414,81</u>
14,98%	3,88%	8,36%	20,45%
159.445,63	41.294,16	88.944,28	217.653,68
67,31%	71,19%	79,55%	100,0%
716.324,49	757.618,65	846.562,92	1.064.216,61

Kalinne da Silva Alves
 Matrícula 384278
 ANAL. E LIC. DE PROJETOS
 ARQUITETA
 CHEF

Danila Paula Silva Rufino
 Matrícula 303281
 DIRETORA DE PROJETOS/ARQUITETA